

# Gemeinde Reichshof

## Baustellenbericht

### Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 22.05.2023

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
1	III / 66 III / 70 III / 68	<b>Gemeinde Reichshof Breitbandausbau Telekom Ausbau „weiße Flecken“</b> Realworld ECHO GmbH Siegburg - Fa Rhön-Montage Berlin - Fa. Artemis ITS GmbH Köln	Sept. 2019 - August 2021	Für den Bereich Hunsheim (Fa. Artemis) sind die festgestellten Mängel vor Abnahme beseitigt worden. Die Abnahmen sind für Sommer 2023 vorgesehen. Im Bereich der weiteren Gemeindegebiete (Rhön-Montage) wurden Abnahmen mit einer Vielzahl an Mängeln durchgeführt. Diese Mängelbeseitigungen laufen derzeit.
2	III / 66 III / 70 III / 68	<b>Gemeinde Reichshof Breitbandausbau Deutsche Glasfaser DG „Ausbau Gewerbegebiete“</b>  Fa. Soli, Isernhagen	Juli 2021 - September 2022 (neu : Dezember 2022)	Die Arbeiten wurden am 06.09.2021 in Hasbach-Dreschhausen begonnen. Von Seiten der Ausführenden Firma wurde eine Bauzeitverzögerung angekündigt. Der eingereichte Bauzeitenplan sah einen Abschluss der Arbeiten Ende März 2023 vor. Arbeiten erfolgen zur Zeit im Bereich Industriegebiet Wehnrath und Mittelagger. Für die Siegener Straße/Hamerter Straße in Wildbergerhütte ist eine weitere Aufbruchgenehmigung erteilt worden.
3	III/81 III/66	<b>Gemeinde Reichshof Wasserleitungsbau,- Stromleitungsarbeiten und Straßenunterhaltung in Eckenhagen in den Straßen „Hilgenstock“ und „Auf der Höhe“</b>	01.03.2022 - 01.07 2022 (neu : Oktober 2022)	Mit den Bauarbeiten wurde am 06.04.2022 begonnen. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Vor der Abnahme wurden erhebliche Mängel am Asphalteinbau festgestellt. Die Firma wurde zur Beseitigung aufgefordert.

# Gemeinde Reichshof

## Baustellenbericht

### Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 22.05.2023

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
		-Fa. BSV Valperz, Wehnrath		
4	III/66 III/81	<b>Gemeinde Reichshof Kanal-, Wasser- und Stromleitungsarbeiten sowie Straßenbau in der „Morsbacher Straße“</b> -Ing. Büro Donner und Marenbach; Wiehl -Fa. Weber Siegen	13.09.2021 - 29.07.2022	Die Arbeiten sind abgeschlossen.  Die Abnahme fand am 02.12.2022 mit Mängeln statt. Die Mängel sind noch zu beseitigen. Die Bauausführende Firma wurde zur Mängelbeseitigung in Verzug gesetzt.
5	III/81	<b>Gemeinde Reichshof Wasser- und Stromleitungsarbeiten in der „Fritz-Schulte-Straße“</b> - Fa. Elektro Klaus	11.04.2023 - 16.06.2023	Neuverlegung einer Wasserhauptleitung DN 100 auf einer Länge von ca. 240m zusammen mit der Stromleitung der Westnetz/Aggerenergie.

# Gemeinde Reichshof

## Baustellenbericht

### Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 22.05.2023

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
6	III/66 III/81	<b>Gemeinde Reichshof Wasserleitungsbau - und Straßenunterhaltung in Hunsheim „Industriegebiet“ (Eisenstr. Bockshard)</b>  -Fa. Weber Siegen	27.02.2023- 28.07.2023	Geplanter Baubeginn: Mitte Ende Mai 2023 Geplantes Bauende: Ende Juli 2023 Der bereits festgelegte und mit den Anliegern abgestimmte Baubeginn wurde durch die bauausführende Firma aus Personalmangel verschoben. Zunächst Verlegung Wasserleitung, anschließend Deckensanierung. Ganzflächige Asphaltarbeiten werden an zwei Samstagen ausgeführt.
7	III/66 III/81	<b>Gemeinde Reichshof Wasserleitungsbau - und Straßenunterhaltung in Eckenhagen (Zum Wiesental, Schützenstr. / „Rondell“ Rodener Platz)</b>  -Fa. Raithel Wildberg	17.04.2023- 31.07.2023	Erfolgter Baubeginn: Ende März 2023  Zunächst Verlegung Wasserleitung, anschließend Deckensanierung. Wiederherstellung des „Rondells“ in Asphalt. Baustellenunterbrechnung in der Phase der Festlichkeiten in Eckenhagen von Anfang bis Ende Juni.
8	III/66	<b>Ohlhagen - Regenwasserkanal Waidmannsweg Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebecken</b>  -Ing. Büro Donner und Marenbach; Wiehl -Fa. Weber Siegen	16.05.2022 - 30.06.2023	Das Regenrückhaltebecken inkl. des Zauns sowie das Regenklärbecken und die Trenn-/ Drosselbauwerke sind fertiggestellt.  Die Arbeiten liegen im Kosten und Zeitrahmen. Zur Zeit verläuft die Verlegung Regenwasserkanal Waidmannsweg.

# Gemeinde Reichshof

## Baustellenbericht

### Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 22.05.2023

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
9	BGW III/66 III/81	<b>Wildbergerhütte, Mühlenbergstraße Erschließungsgebiet Grundausbau BGW Gemeinde Reichshof</b> -Fa. Raithel Wildberg -Ing. Büro PlusPlan Reichshof	12.07.2022 30.11.2022	Die Arbeiten wurden im Frühjahr 2023 abgeschlossen. Die Maßnahme verläuft innerhalb des Kosten- und angepassten Zeitplan. Die Abnahme wurde auf den 23.05.2023 terminiert.
10	III/66	<b>Gemeinde Reichshof Straßenunterhaltung in Hunsheim „Berghausener Str.“ (zwischen Pastor-Goebel-Weg und Kirchstr.)</b>  -Fa. Adolf Koch, Allenbach	17.04.2023- 05.05.2023	Erfolgter Baubeginn: Mitte April 2023 Fertigstellung vorr. : Mitte/Ende Mai 2023  Baustellenunterbrechung Anfang Mai wegen Mängelbeseitigung Glasfaserbau.
11	III/60	<b>offene Lagerhalle Bauhof</b> - Screb, Frankreich - Bauhof	28.10.2022	Zu Lagerzwecken wird eine offene Lagerhalle auf dem Bauhof errichtet. Die Stahlhalle wurde geliefert. Der Bauhof wird die Aufstellung der Halle incl. Fundamente in Eigenleistung durchführen. Aktuell läuft das Bauantragsverfahren beim Oberbergischen Kreis.