

# Gemeinde Reichshof

## Baustellenbericht

### Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 14.04.2026

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
1	III / 66 III / 70 III / 68	<b>Gemeindegebiet Breitbandausbau Telekom Ausbau „weiße Flecken“</b> Realworld ECHO GmbH Siegburg - Fa. Rhön-Montage Berlin - Fa. Artemis ITS GmbH Köln	Sept. 2019 - Aug. 2021	In allen Bereichen haben bereits Abnahmen stattgefunden. Die restlichen Mängelbeseitigungen sind weitestgehend abgeschlossen.
2	III / 66 III / 70 III / 68	<b>Gemeindegebiet Breitbandausbau Deutsche Glasfaser DG „Ausbau Gewerbegebiete“</b>  - Fa. Soli, Isernhagen	Juli 2021 - September 2022 (neu : April 2024)	Die Tiefbauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Begehungen der Trassen haben stattgefunden. VOB-Abnahmen sind erfolgt. Nacharbeiten finden statt.
3	III / 66 III / 70 III / 68	<b>Gemeindegebiet Breitbandausbau GlasfaserPlus</b>  - Fa. FOL TECH GmbH, Eschborn	Ab 04/2024	Die Tiefbauarbeiten laufen in verschiedenen Ortslagen. Die Bauzeit für den Gesamtbereich GlasfaserPlus wird bis 2026 angegeben.
4	III/60	<b>Turnhalle Wildbergerhütte, Welper Siefen An-/Umbau Nachbarschaftstreff sowie energetische Sanierung</b>	Ab 06/2024 bis 04/2026	Die Arbeiten gehen voran und stehen vor der Fertigstellung. An vielen Gewerken sind noch Restarbeiten zu erledigen. Alle Ausführungen werden in enger Abstimmung mit der Vereinsgemeinschaft umgesetzt.

# Gemeinde Reichshof

## Baustellenbericht

### Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 14.04.2026

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
-----	------	--------------	------	-----------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Schumacher Architekten</li><li>- Fa. Schattschneider, Marienheide</li><li>- Fa. Heinrichs, Haustechnik, Wiehl</li><li>- Fa Heim, Elektro , Waldbröl</li><li>- Fa. Schuligen, Trockenbau, Morsbach</li><li>- Fa. Frings, Abbruch, Neuwied,</li><li>- Fa. Bektas, Estrich, Bonn</li><li>- Fa. Schwarz, Metallbau, Freudenberg</li><li>- Fa. Valperz, Außenanlagen 1.BA</li></ul>		
5	III/60	<b>Wildbergerhütte, Siegener Str. 4</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Elektro: Fa. Otto, Wildbergerhütte</li><li>- Bodenbelag: Fa Sapp</li><li>- Trockenbau-, Fliesen- und Malerarbeiten: Mitarbeiter der Gemeinde Reichshof</li><li>- Estrich: Fa König, Olpe</li></ul>	Ab 08/2024 bis 5/2026	<b>Nutzung als Flüchtlingsunterkunft</b>  Der Estrich im OG ist hergestellt und anschließend folgen die Bodenverlegungsarbeiten. Der Bauhof arbeitet an Verputz-, Fliesenlegearbeiten und Trockenbau. Die Elektroarbeiten sind so gut wie abgeschlossen.

# Gemeinde Reichshof

## Baustellenbericht

### Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 14.04.2026

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
6	III/60	<b>Schulzentrum - Nutzungsänderung Tischtennisraum in Bücherei</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>- Fa. Friese, Wiehl</li><li>- Fa. Elektro Hamburger</li><li>- Fa. Rohrbeck</li><li>- Fa. Curasol, Hessisch Oldendorf</li><li>- Fa. Bondke, Marienheide</li><li>- Fa. Petermann, Reichshof</li></ul>	10/2025 – 01/2026	Die Bücherei im Schulzentrum soll in den ehem. Tischtennisraum umziehen, um die jetzigen Räumlichkeiten anschließend in Klassenräume umzubauen. Der Tischtennisraum ist komplett überarbeitet worden und jetzt steht die Möblierung an.