

## Baustellen-Ticker Fachbereich 3

	<u>Ortschaft</u>	<u>Projekt</u>	<u>Abtl</u>
1	Eckenhagen	Energetische Sanierung Schulzentrum	60
2	Eckenhagen	Kulturforum / Aula im Schulzentrum	60
3	Eckenhagen	Nachbarschaftstreff / ehm. Hotel zur Post	60
4	Hunsheim	Herstellen einer Verbindung der OGS-Räume	60
5	Hunsheim	Erneuerung Innentüren und Bodenbeläge Grundschule	60
6	Hunsheim	Erweiterung und Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses	60
7	L 341 Berghausen-Hunsheim	Bau OD	66 /81
8	Brüchermühle	Umbauten Mischwassernetz -Berstlining-	66
9	Hüngringhausen	Straßensanierung	66
10	Hecke Ri. Hundhausen	Straßensanierung	66
11	Denklingen	RÜB Denklingen	66
12	Eckenhagen	Neubau der Brücke über die Steinagger	66
13	Blankenbach	Erneuerung des Einlaufbauwerkes	66
14	Eckenhagen	Pumptrack	66

Stand:

01.04.19

## Gemeinde Reichshof \* Baustellen – Kurzinfo

### Ortschaft

Eckenhagen

### Objekt

Schulzentrum

### Projekt

Energetische Sanierung Schulzentrum

### Laufzeit

2012 – 2019

### Kurzinfo

Sanierung der Gebäudehülle (Dach, Fenster, Fassade) und die Überarbeitung des Brandschutzes.

### Was gibt's Neues

- die gärtnerische Gestaltung der Innenhöfe der Gesamtschule ist beauftragt und wird ausgeführt  
- für die Lichthöfe der Grundschule werden die schwereren Erdarbeiten beauftragt und die gärtnerische Gestaltung will die Grundschule selber umsetzen.

### Was ist noch geplant

- Innentüren sollen teilweise erneuert werden.  
- neue Schließanlage für das gesamte Gebäude ist in Vorbereitung  
- teilweise Erneuerung der Fußbodenbeläge  
- Erneuerung der Heizungsanlage

Stand:

01.04.19

## Gemeinde Reichshof \* Baustellen – Kurzinfo

### Ortschaft

Eckenhagen

### Objekt

Schulzentrum

### Projekt

Kulturforum / Aula im Schulzentrum

### Laufzeit

2017 – 05 / 2018

### Kurzinfo

Neue Festbestuhlung, neue Böden, neue Beschallung und Beleuchtung, ganz neuer Technikraum , Beamer, Leinwand und farbige RGB - LED-Beleuchtung (Projekt ist gefördert)

### Was gibt's Neues

- verschiedene Veranstaltungen als Kulturforum sind bereits durchgeführt worden

### Was ist noch geplant

- Beschilderung

Stand:

01.04.19

## Gemeinde Reichshof \* Baustellen – Kurzinfo

### Ortschaft

Eckenhagen

### Objekt

Eckenhääner Huus

### Projekt

Nachbarschaftstreff / ehm. Hotel zur Post

### Laufzeit

05 / 2018 – 03 / 2019

### Kurzinfo

Kernsanierung des ehemaligen Hotels zur Post und Umbau zum Nachbarschaftstreff mit Unterbringung der Kurverwaltung / Touristinfo im EG (Projekt ist gefördert)

### Was gibt's Neues

- die Kurverwaltung hat ihre neuen Räumlichkeiten bezogen
- am Wochenende 30./31.03.2019 hat die offizielle Einweihung im Eckenhääner Saal stattgefunden

### Was ist noch geplant

- Anstreicherarbeiten Treppenhaus
- neue Eingangstüre Reichshofstraße
- Sockel streichen

Stand:

01.04.19

## Gemeinde Reichshof \* Baustellen – Kurzinfo

### Ortschaft

Hunsheim

### Objekt

OGS in der Grundschule

### Projekt

Herstellen einer Verbindung der OGS-Räume

### Laufzeit

15. – 27.04.2019

### Kurzinfo

Zwecks direkter Verbindung von zwei OGS Räumen wird ein Verbindungsflur angebaut in Form einer Überdachung mit Seitenteilen, jedoch unbeheizt (Projekt ist gefördert)

### Was gibt's Neues

- zwischenzeitlich ist die Baugenehmigung eingetroffen.
- Aufträge sind vergeben
- die Bauausführung kann wie geplant in den Osterferien starten

### Was ist noch geplant

- Baubeginn voraussichtlich 08.04.2019

Stand:

01.04.19

## Gemeinde Reichshof \* Baustellen – Kurzinfo

### Ortschaft

Hunsheim

### Objekt

Grundschule

### Projekt

neue Innentüren und Bodenbeläge

### Laufzeit

Februar bis Juni 2019, in Abschnitten

### Kurzinfo

Austausch alter Innentüren und defekter Bodenbeläge (Projekt ist gefördert)

### Was gibt's Neues

- neue Innentüren sind eingebaut  
(28.02. - 15.03.19)

### Was ist noch geplant

- Bodenbeläge Linoleum: Osterferien  
(Klassenräume und Flure)  
- Flotexboden: Ende Mai (Foyer u.  
Lehrerzimmer)

Stand:

01.04.19

## Gemeinde Reichshof \* Baustellen – Kurzinfo

### Ortschaft

Hunsheim

### Objekt

Feuerwehrgerätehaus

### Projekt

Erweiterung und Modernisierung des  
Feuerwehrgerätehauses

### Laufzeit

04 / 2019 – 10 / 2019

### Kurzinfo

Anbau einer Fahrzeughalle, Umbau der vorhandenen Fahrzeughalle in Umkleiden für Herren und Damen, Schwarz-Weiß-Bereich und Sanitärbereich, die derzeitigen Sanitärbereiche werden zur Küche umgebaut und die derzeitige Küche wird künftig Büro

### Was gibt's Neues

- die Baubeginn war am 28.03.2019
- aktuell werden die Erdarbeiten ausgeführt

### Was ist noch geplant

- Weiterführung der Baumaßnahme

Stand:

23.05.19

## Gemeinde Reichshof \* Baustellen – Kurzinfo

### Ortschaft

Berghausen- Hunsheim

### Objekt

L341

### Projekt

Sanierung L341 und Herstellung von Gehwegen in den Ortschaften

### Laufzeit

08/2017- 06/2019

### Kurzinfo

Sanierung der Landstraße L341 im Auftrag des Landesbetrieb Straßen NRW, sowie Neubau von Gehwegen und Neubau bzw. Sanierung der Wasser- und Kanalleitungen in Teilbereichen für die Gemeinde Reichshof

### Was gibt's Neues

Die Arbeiten im Bereich der Landstraße werden in der 21 KW. abgeschlossen, so dass die Vollsperrung am 24.05.2019 wieder aufgehoben werden kann

### Was ist noch geplant

- Sanierung der Asphaltdeckschicht in der Industriestraße

Stand:

29.03.19

## Gemeinde Reichshof \* Baustellen – Kurzinfo

### Ortschaft

Brüchermühle

### Objekt

Hydraulischen Sanierung Mischwassernetz

### Projekt

Umbau Mischwasserkanal Brüchermühle  
-Berstlining-

### Laufzeit

01/2019- 07/2019

### Kurzinfo

Vergrößerung des vorh. Mischwasserkanal von DN 500 auf DN 700 im Wiesenbereich der Grundstücke Kölner Str. 14-32 überwiegend in geschlossener Bauweise

### Was gibt's Neues

- eine Haltung wurde mittels TIP- Verfahren saniert
- eine Grundstücksanschlussleitung wurde in geschlossener Bauweise erneuert
- Baugruben für das Berstlining sind erstellt

### Was ist noch geplant

Zwischen den Baugruben wird in geschlossener Bauweise das neue Rohr mittels Berstlining-Verfahren eingezogen. Hierbei wird das alte Rohr zerstört (geborsten), der Hohlraum aufgeweitet und anschließend das neue Rohr eingezogen. Alle diese Arbeitsschritte erfolgen in einem Arbeitsgang.

Stand:

24.04.19

## Gemeinde Reichshof \* Baustellen – Kurzinfo

### Ortschaft

Oberagger-Schmittseifen, Spicher Str.-  
Hüngringhausen

### Objekt

Straße

### Projekt

Straßenunterhaltungsprogramm 2018

### Laufzeit

13.05.-07.06.2019

### Kurzinfo

Deckensanierung im Hocheinbau

### Was gibt's Neues

### Was ist noch geplant

Stand:

24.04.19

## Gemeinde Reichshof \* Baustellen – Kurzinfo

### Ortschaft

Hecke Ri. Hundhausen-Gelslingen

### Objekt

Straße

### Projekt

Straßenunterhaltungsprogramm 2018

### Laufzeit

13.05.-07.06.2019

### Kurzinfo

Deckensanierung im Hocheinbau inkl.  
Zuwegung zum Autowanderparkplatz

### Was gibt's Neues

### Was ist noch geplant

Stand:

04.04.19

## Gemeinde Reichshof \* Baustellen – Kurzinfo

### Ortschaft

Denklingen

### Objekt

Hydraulische Sanierung Mischwassernetz  
Denklingen – Brüchermühle

### Projekt

Neubau Regenüberlaufbecken Denklingen RÜB

### Laufzeit

01.04.2019 – 31.12.2019

### Kurzinfo

Das Mischwassernetz Denklingen - Brüchermühle muss entsprechend den gesetzlichen Anforderungen hydraulisch saniert werden. Dazu muss ein Kanal von der Zufahrt zum Burghof unter dem Asbach Richtung Rathaus gebaut werden. Im Bereich der Garagen am Rathaus wird das unterirdische RÜB gebaut. Von dort aus wird ein Kanal über den Festplatz und ein weiterer Kanal zum Asbach gebaut.

### Was gibt's Neues

Baubeginn am 03.04.2019 erfolgt

### Was ist noch geplant

Bau des Kanals vom geplanten RÜB über den Festplatz

Stand:

03.04.219

## Gemeinde Reichshof \* Baustellen – Kurzinfo

### Ortschaft

Blankenbach

### Objekt

Gewässerbau

### Projekt

Neubau des Einlaufbauwerkes des Baches an der Straße Armenkamp

### Laufzeit

06.05.2019 – 15.07.2019

### Kurzinfo

Wegen mehrfachen Hochwasserüberflutungen muss das Einlaufbauwerk hydraulischen verbessert/ erneuert werden

### Was gibt's Neues

Herstellung des Einlaufbauwerkes als Betonfertigteile

### Was ist noch geplant

Abbruch der vorhandenen Anlage und Einbau des Betonfertigteiles

Stand:

03.04.219

## Gemeinde Reichshof \* Baustellen – Kurzinfo

### Ortschaft

Eckenhagen

### Objekt

Brückenbau

### Projekt

Neubau der Brücke über die Steinagger im Bereich der Firma Elektrisola

### Laufzeit

25.02.2019 bis 09.09.2019

### Kurzinfo

Die marode Brücke muss erneuert werden. Vor dem Abbruch müssen vorhandene Ver – und Entsorgungsleitungen außerhalb des Baufeldes verlegt werden.

### Was gibt's Neues

Kopflöcher und Gräben für das Umlegen der Ver- und Entsorgungsleitungen

### Was ist noch geplant

Umlegen der Ver – und Entsorgungsleitungen und Abbruch der Brücke

Stand:

26.04.19

## Gemeinde Reichshof \* Baustellen – Kurzinfo

### Ortschaft

Eckenhagen

### Objekt

Grünfläche beim Stadion

### Projekt

Pumptrack

### Laufzeit

13.05.-05.07.2019

### Kurzinfo

Herstellung einer Rollsportanlage aus Asphalt im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes

### Was gibt's Neues

### Was ist noch geplant